

LOT 02 – CHARPENTE METALLIQUE

SALLE OMNISPORTS

TEMPS D'INTERVENTION

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - GRANDE SALLE : | 9 Jours ouvrables |
| - SALLE GYM – GRANDE SALLE ZONE 2 : | 6 Jours ouvrables |
| - VESTIAIRES : | 4 Jours ouvrables |
| - SALLE DE TENNIS DE TABLE : | 20 Jours ouvrables |

Ces temps comprennent :

- Déchargement des camions et stockage sur chantier
- Implantation des chevilles
- Montage des éléments de structure
- Réglage et serrage définitif.

LOT 03 – COUVERTURE ETANCHEITE

METALLERIE - FERRONNERIE

Toutes FERMETURE - AUTOMATISME

CIZAILLAGE - PLIAGE

PLANNING GÉNÉRAL DE CHANTIER

Aff. : Construction d'une salle omnisports

Phases :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Éléments sous-toiture | : 11 jours ; |
| - Étanchéité multicouche | : 13 jours ; |
| - Accessoires de toiture | : 7 jours ; |
| - Travaux divers | : 2 jour. |

Soit : 6 semaines et 3 jours.

Claude PRÉVOST,
Gérant de la société.

LOT 04 – BARDAGE ZINC



ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION DE TOITURES TERRASSES
COUVERTURE - ZINGUERIE
TERRASSE VÉGÉTALISÉE
SYSTÈME DE PHOTOVOLTAÏQUE
SUR TOITURE ET TERRASSE
POSE DE VELUX

TEMPS D'INTERVENTIONS

LOT / Bardage zinc sur façade

- * Installation de chantier et mise en sécurité
 - * Ossature bois sur façade
 - * Isolation thermique
 - * Habillage façade zinc
 - * Habillage sous face auvent
 - * Habillage angle, linteaux, jambages et divers
 - * Divers finitions
- 2 jours
1 semaine
1 semaine
3 semaines
1 semaine ½
1 semaine ½
3 jours

TOTAL 9 semaines

LOT 07 – MENUISERIES INTERIEURES

Planning prévisionnel

Semaine du début de planning : S1 (correspond au début de l'intervention et non à la semaine calendaire)

Semaines		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25
Bloc-porte	A																									
	P																									
Plinthes	A																									
	P																									
Habillage mural	A																									
	P																									
Cimaise	A																									
	P																									
Mobilier	A																									
	P																									
Quincaillerie et finitions	A																									
	P																									
Faux-plafonds lames de bois	A																									
	P																									
Platelage extérieur	A																									
	P																									

A : Approvisionnement

P : Pose

LOT 08 – PLAQUISTE - ISOLATION

PLATRERIE - CARRELAGE

PLATRE PREFABRIQUE

RUSTIQUE - CHEMINEE

____ ISOLATION ____

Temps d'intervention

1ère PERIODE

Doublages et cloisons : 3 semaines

Divers et finitions : 1 semaine

2nd PERIODE (séparée par 2 semaines sans intervention)

Plafonds démontables : 2 semaines

Plafonds non démontables : 2 semaines

Isolation panneaux acoustique et thermique : 2 semaines

LOT 09 – CARRELAGE FAÏENCE



TEMPS D'INTERVENTION

- Chape-formes de pente: 1 semaine
- étanchéité sol : 3 jours
- carrelage-plinthes : 2 semaines
- Imperméabilisation : 2 semaines
- étanchéité murale : 4 jours
- faïence : 2 semaines
- étanchéité sous faïence : 1 semaine
- Finitions : 2 jours

LOT 10 – REVETEMENTS DE SOLS SPORTIFS

PLANNING PREVISIONNEL

établi sur 4 semaines de travail

OS :

Prestations à réaliser	S1	S2	S3	S4
Préparation des supports				
Pose sol sportif				
Pose sol bâtiment et escalier				
Finition (tracés + seuils, ...)				

Fait à St Fulgent le 3 novembre 2011

LOT 11 – PEINTURES

Suite à votre compte rendu de chantier N°1, veuillez trouver
ci-joint nos temps d'intervention .

PEINTURES EXTERIEURES : 1 semaine

1S

10S

PEINTURES INTERIEURES : 10 semaines

Sincères Salutations,

CH Renou